

## 事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

### 記

#### 1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年3月15日
- (2) サービス開始日: 令和4年4月15日

#### 2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和4年度	令和5年度	令和6年度
住家・事業者用 Wi-Fi	29 箇所（令和4年度） 48 箇所（令和5年度） 67 箇所（令和6年度） 87 箇所（令和7年度） 97 箇所（令和8年度）	42	65	75
公共施設用 Wi-Fi	1 箇所（令和4年度）	1	1	1

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和4年度	令和5年度	令和6年度
303 回線	43 回線	67 回線	77 回線

#### 3. 目標達成に向けて実施した取組

令和4年4月、8月、10月、11月 住民向け説明会実施  
令和4年4月、8月、10月、11月 説明会実施を防災無線及び各種 SNS で周知  
（説明会内容）

- ブロードバンドサービス、Wi-Fi 利用に関する説明、個別相談会

#### 4. 評価

- 住家・事業所用 Wi-Fi

サービス開始時に全戸案内及び住民説明会を実施した。令和 6 年度末の実績値は令和 6 年度の目標値に対して 112%の達成率であったが、令和 8 年度 9 月末の再評価に向けさらなる普及に努める。

- 公共施設用 Wi-Fi

令和 4 年度に 1 箇所設置し、目標値に対して 100%の達成率であった。

<住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について>

令和 6 年度無線計画数=67 箇所

アンケート結果は以下の通り。

- ・アンケート配布世帯数：526 世帯
- ・アンケート回収世帯数：297 世帯
- ・アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数：119 世帯
- ・アンケート回答者の光回線利用世帯数：121 世帯
- ・利用回線数（公共施設除く）：76 回線

上記のアンケート実施結果から、いかの数式により算定した

〔住家・事業所用 Wi-Fi 実績値〕＝

$$= (\text{アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数}) / (\text{アンケート回答者の光回線利用世帯数}) \times (\text{利用回線数}) \\ = 119 / 121 \times 76 \approx 75$$

#### 5. 課題への対応策

- 家庭用 Wi-Fi

すでに目標値はクリアしているが、利用者増を目指し、引き続き広報活動を行う。

また、利用回線数増加に向けて加入促進を継続して行う。

以上